



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012
Datum: 26.4.2019

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE, NA DAN
26.4.2019**

Namen: Seznanitev s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (UPB1) (Dolenjski uradni list, št. 14, 24.4.2019)

Poročevalec: Jernej MUHIČ, Komunala Novo mesto

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 26.4.2019.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGA:

- Poročilo koordinatorja o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 26.04.2019

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE, NA DAN 26.04.2019

1. UVOD

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti", prednostne naložbe "Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve".

Operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

2. OBSEG OPERACIJE

2.1. IZGRADNJA VODARN JEZERO IN STOPIČE

V obseg operacije je bila zajeta izgradnja dveh vodarn, Jezero, kapacitete 160 l/s, ter Stopiče, kapacitete 60 l/s, ki sta se izvajali po določilih FIDIC rumene knjige, na osnovi izvajalske pogodbe, sklenjene 1.9.2014.

Zaradi zamud pri zagotavljanju sofinancerskih sredstev je bil izvajalec v delo uveden 28.9.2015, dela pa je zaključil v pogodbenem roku 20.5.2017, na osnovi česar mu je bilo izdano Potrdilo o prevzemu. 20.7.2018 je potekel rok za odpravo napak, v katerem je izvajalec odpravil vse ugotovljene nepravilnosti, pri čemer bistvenih nepravilnosti ni bilo. Na osnovi Potrdila o prevzemu je bilo izvajalcu izdano Potrdilo o izvedbi, iz katerega sledi, da je izvajalec izpolnil vse pogodbene obveznosti.

Za obe vodarni sta bili pridobljeni tudi uporabni dovoljenji, in sicer za vodarno Jezero 18.5.2017 ter vodarno Stopiče 16.5.2017. Izvajalec je dela, v obsegu, ki je zagotavljal delovanje vodarn, zaključil že 15.9.2016, na osnovi česar je vse od 15.9.2016 zagotovljena nemotena vodooskrba s kvalitetno pitno vodo iz predmetnih vodnih virov.

V okviru izvajanja investicije je izvajalec ugotovil nepredvidene okoliščine, na osnovi katerih je bilo potrebno spremeniti predviden način temeljenja novega objekta, ter spremeniti predviden način zajema surove vode. Končna vrednost investicije znaša 5.140.091,59 EUR, brez DDV, pri čemer so bila vsa dela priznana kot upravičen strošek za sofinanciranje, na osnovi česar so bili podani zahtevki za izplačilo sofinancerskih zneskov v skupni višini 4.364.965,78 EUR, t.j. v celotnem znesku po pogodbi o sofinanciranju.

2.2. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Obseg operacije zajema tudi izgradnjo 39.354 m cevovodov, od tega obnova cevovodov v dolžini 29.761 m, novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m, 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja), 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini).

Dela se izvajajo po določilih FIDIC rdeče knjige, na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 26.2.2016. Izvajalec je bil uveden v delo dne 22.7.2016.

V okviru izvajanja investicije je izvajalec ugotovil več nepredvidenih okoliščin, katere je bilo potrebno izvesti za uspešno končanje del, posledično se je podaljšal tudi čas izvedbe, za kar je bilo k izvajalski pogodbi

sklenjenih 6 aneksov, na osnovi katerih je nova pogodbeni znesek 13.050.559,89 EUR, brez DDV, ter nov rok končanja del 23.11.2018.

Na osnovi predloženih zahtevkov izvajalca (Z19, 21, 22, 23, 29, 30 in 31), je bil izveden postopek preverjanja upravičenosti zahtevkov, ki ga vodi inženir, katerih upravičenost je s Sklepi potrdil projektni svet, na osnovi česar je bil pripravljen predlog aneksa št. 7 k pogodbi za gradnjo za povečanje pogodbene vrednosti v znesku 378.612,18 EUR, brez DDV, na nov skupni znesek 13.429.172,07 EUR, brez DDV, ki je trenutno v potrjevanju na MOP.

Na osnovi predloženega zahtevka izvajalca (Z34), za podaljšanje roka izvedbe za 218 dni, ter zahtevka izvajalca za povečanje pogodbene vrednosti (Z32 in 37), v skupnem znesku 21.804,00 EUR, brez DDV, je bil izveden postopek preverjanja upravičenosti zahtevkov, ki ga vodi inženir. Upravičenost zahtevkov je s Sklepom 14, 8. korespondenčne seje projektnega sveta, potrdil projektni svet, na osnovi česar bo izvajalcu z aneksom k pogodbi podaljšan rok izvedbe za 218 dni, t.j. do 29.6.2019, ter povečan pogodbeni znesek za 21.804,00 EUR, brez DDV.

Gradnja se zaključuje na vseh dvanajstih objektih, z izjemo pričetka gradnje novega VH Dolnja Težka Voda, 1.000 m³, ki bo izveden namesto rekonstrukcije obstoječega, kateri se bo pričel graditi po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

2.3 INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Obseg operacije zajema tudi izvajanje inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva pri delu. Svetovalec tekoče opravlja svoje naloge.

Na osnovi predloženega zahtevka inženirja (Z1), je bil izveden postopek preverjanja upravičenosti zahtevka, s katerim je bila ugotovljena delna upravičenost zahtevka, in sicer vezano na bistveno spremenjen rok izvajanja investicije, in posledično bistveno podaljšan rok izvajanja del inženirja. Upravičenost zahtevka inženirja je, s Sklepom 3, 8. korespondenčne seje projektnega sveta, potrdil projektni svet, na osnovi česar se inženirju prizna dodatni strošek v višini 74.802,45 EUR, brez DDV, oz. nov skupni pogodbeni znesek v višini 324.143,96 EUR, brez DDV.

2.4 STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

Obseg operacije zajema tudi izvajanje storitev obveščanja javnosti. Svetovalec tekoče opravlja svoje naloge.

Do datuma poročanja so bila izvedena naslednja dela:

- pripravljenih, izdanih in izdanih a in izdaja 20.200 zloženok,
- vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
- izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel
- pripravljenih in objavljenih 6 časopisnih člankov,
- pripravljenih in objavljenih 6 radijskih oddaj,
- pripravljenih in objavljenih 6 televizijskih oddaj.

3. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Do obdobja poročanja so bili podani 4 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 4.364.965,78 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, na ZZI 1 in ZZI 2, 19.3.2019, in ZZI 4, v skupnem znesku 3.491.972,62 EUR.

Do obdobja poročanja je bilo s strani izvajalca za gradnjo cevovodov in vodohranov izdanih 25 začasnih situacij v skupnem znesku 12.859.120,46 EUR (brez DDV) oz. 11.573.208,41 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja je bilo podanih 6 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 9.525.644,24 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017, znesek ZZI 2, dne 29. 12. 2017, znesek ZZI 3, dne 5. 3. 2019, in znesek ZZI 4, dne 7. 3. 2019, v skupnem znesku 8.643.999,03 EUR.

Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v skupnem znesku 176.414.,20 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017. in znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018, v skupnem znesku 138.100,96 EUR.

Do obdobja poročanja je bilo s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdanih 5 začasnih situacij v skupnem znesku 26.209,00 EUR (brez DDV) oz. 23.661,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v skupnem znesku 20.092,92 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017. in znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018, v skupnem znesku 18.831,86 EUR.

Tabeli prikazujeta finančno realizacijo projekta:

	SOFINANCIRANJE					
	pogodba	ZZI	ZZI	prilivi	prilivi	po situacijah
	[EUR]	[EUR]	[%]	[EUR]	[%]	
GRADNJA VODARN	4.364.965,78	4.364.965,78	100,00	3.491.972,62	80,00	1 - 14 in ZZ
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV	9.701.633,79	9.525.644,24	98,19	8.643.999,03	89,10	1 - 24 brez ZZ
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV	211.740,81	176.414,20	83,32	138.100,96	65,22	1 - 15 brez ZZ
IZVAJANJE STORITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI	33.713,24	20.092,92	59,60	18.831,86	55,86	1 - 05 brez ZZ
SKUPAJ	14.312.053,62	14.087.117,14	98,43	12.292.904,47	85,89	

Tabela 1: Finančna realizacija POS za projekt HIVSOOD

	IZVEDBA			
	pogodba	realizacija	realizacija	po situacijah
	[EUR]	[EUR]	[%]	
GRADNJA VODARN	5.140.091,59	5.140.091,59	100,00	1 - 14
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV	13.050.559,89	12.859.120,46	98,53	1 - 25
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV	249.341,51	238.914,98	95,82	1 - 16
IZVAJANJE STORITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI	39.700,00	26.290,00	66,22	1 - 05
SKUPAJ	18.479.692,99	18.264.417,03	98,84	

Tabela 2: Finančna realizacija izvajalskih pogodb za projekt HIVSOOD

Na osnovi izvedene 2. revizije operacije ter podanega končnega poročila UNP je MOP izreklo finančno korekcijo, v višini 20%, vezano na izplačila sofinancerskih sredstev za gradnjo cevovodov in vodohranov. Na osnovi podanih argumentov s strani MONM, koordinatorja projekta in Sodbe višjega sodišča št. 197/2018 z dne 11.12.2018 je ministrstvo z dopisom dne 20.3.2019 preklicalo finančno korekcijo vezano na izplačila sofinancerskih sredstev za gradnjo cevovodov in vodohranov.

Na osnovi izvedene 2. revizije operacije ter podanega končnega poročila UNP je MOP izreklo finančno korekcijo, v višini 20%, tudi na izplačila sofinancerskih sredstev za gradnjo vodarn, katere pa, na osnovi podanih argumentov koordinatorja oz. nosilke projekta, ki po mnenju koordinatorja dokazujejo neupravičenost izrečene finančne korekcije, ni preklicalo, zato je projektni svet, s sklepom 4, 8. korespondenčne seje projektnega sveta, pravnemu svetovalcu naložil pripravo predlogov pravnih ukrepov proti izrečeni finančni korekciji.

4. SPREMEMBA ODLOČITVE O PODPORI

Na osnovi ugotovljenih potreb po izvedbi dodatnih investicij je bila oddana vloga za spremembo prve odločitve o podpori, na osnovi katere so bile izdane tri dopolnitve, pri čemer je relevantna tretja dopolnitev Odločitve o podpori, št. 6-1-2/HID/3, za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, z dne 12.9.2018, na osnovi katere je bil izdan drugi Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, št. 5443-5/2007-MOP/230, z dne 17.9.2018, iz katerega sledi povečanje zneska operacije ter podaljšanje roka upravičenosti sofinanciranja. Na podlagi pridobljene 3. dopolnitve odločitve o podpori so bila občinam odobrena dodatna dela v znesku 4.013.684,45 EUR, pri čemer se kot upravičen znesek prizna znesek 3.010.347,28 EUR, od katerega bo sofinanciran znesek 2.422.426,46 EUR. Nova skupna vrednost sofinanciranja znaša 17.665.236,10 EUR ter podaljšanje roka upravičenosti sofinanciranja, kot prikazuje tabela:

odločitev	osnovna	dopolnitev 1	dopolnitev 2	dopolnitev 3
z dne	18.09.2015	20.02.2018	13.07.2018	12.09.2018
vrednost operacije	22.305.660,13	22.305.660,13	26.319.344,58	26.319.344,58
upravičeni stroški operacije	17.949.610,98	17.949.610,98	20.959.958,26	20.959.958,26
znesek sofinanciranja	15.242.809,64	15.242.809,64	16.866.478,41	17.665.236,10
prispevek EU (85 %)	12.956.388,19	12.956.388,19	14.336.506,65	15.015.450,68
	85,00	85,00	85,00	85,00
prispevek RS (15 %)	2.286.421,45	2.286.421,45	2.529.971,76	2.649.785,42
	15,00	15,00	15,00	15,00
prispevek občin	2.706.801,34	2.706.801,34	4.093.479,85	3.294.722,16
prispevek občin v %	15,08	15,08	19,53	15,72
rok upravičenosti	31.01.2018	31.12.2018	23.09.2019	23.09.2019

Glede na predvideno časovnico izvedbe dodatnih odsekov in telemetrije je ocenjeno, da predmetnih objektov ni moč zgraditi v trenutnem roku upravičenosti, t.j. do 23.9.2019, zaradi česar se je pristopilo k pripravi vloge za podaljšanje roka upravičenosti, najkasneje do 23.9.2020.

V okviru dodatnih sredstev se izvede:

1. dodatne investicije v okviru gradnje cevovodov in vodohranov:
 - rekonstrukcija dodatnih 5.242 m cevovodov, od tega:
 - 785 m, AC, DN 500, z NL, DN 300, do VH Marof, v MO Novo mesto,
 - 783 m, PVC, DN 125, z NL, DN 150, do Prinovca, v občini Šmarješke Toplice,
 - 3.080 m, AC, DN 200, z NL, DN 200, med Dobravo pri Škocjanu in Šentjernejem,
 - 28 m, AL, dn 90, z PE, dn 90, v Gorenji vasi, v občini Šmarješke Toplice,
 - 193 m, PVC, dn 100, z NL, DN 100, na Gradiški ul., v občini Straža,
 - 50 m, PE, dn 100, z NL, DN 125, med Drčo in Gajem, v občini Straža
 - 323 m, PVC, dn 110, v Praprečah, v občini Šentjernej,
 - novogradnja dodatnih 1.825 m cevovodov, od tega:
 - 625 m, dn 110, do Vinjega vrha, v občini Šmarješke Toplice,
 - 57 m, NL, DN 125, do VH D.Straža, v občini Straža
 - 1.143 m, NL, DN 100, do Pristavice, v občini Šentjernej,
 - izvedba 1 dodatnega črpališča (Vinji vrh, v občini Škocjan),
 - izvedba 1 dodatnega vodohrana (Dolnja Težka voda, v MO Novo mesto, kapacitete 1.000 m³, namesto rekonstrukcije obstoječega, kapacitete 330 m³), ter
 - izvedba nadgradnje telemetrije na obstoječih vodovodnih objektih, ki niso bili vključeni v operacijo,
 - odobritev dodatnih sredstev za že izvedena dodatna dela v okviru gradnje vodarn.

Glede na odobrena dodatna sredstva za izvedbo investicije se je pristopilo k pripravi projektnih in razpisnih dokumentacij za javna naročila za dodatne odseke in telemetrijo. Javni razpisi bodo izvedeni predvidoma

v juliju 2019, pri čemer je časovnica odvisna predvsem od pridobitve pozitivnih mnenj ZVKD in ARSO k DGD.

5. ZAKLJUČEK

Ocenjujemo, da bo investicija zaključena v okviru pogodbenih določil, upoštevajoč navedene odmike, ki jih je potrebno še urediti. Na podlagi prejete 3. dopolnitve odločitve o finančni podpori in 2. sklepa o sofinanciranju operacije bomo za dodatno odobrena sredstva prejeli pogodbo o sofinanciranju po podpisu pogodb z izvajalci dodatnih del, predvidoma v juliju.

Pripravil:

Jernej MUHIČ l.r.

Komunala Novo mesto d.o.o