



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 35419-10/2016-643
Datum: 3.11.2021

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE,
NA DAN 31.10.2021**

Namen: Seznanitev s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (UPB1) (Dolenjski uradni list, št. 14, 24.4.2019)

Poročevalec: Jernej MUHIČ, Komunala Novo mesto

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 31.10.2021.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGA:

- Poročilo koordinatorja o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 31.10.2021

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE, NA DAN 31.10.2021

1. UVOD

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti", prednostne naložbe "Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve".

Operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

2. OBSEG OPERACIJE

2.1. GRADNJA VODARN JEZERO IN STOPIČE

Gradnja dveh vodarn, Jezero, kapacitete 160 l/s, ter Stopiče, kapacitete 60 l/s, se je izvajala po določenih FIDIC rumene knjige, na osnovi izvajalske pogodbe, sklenjene 1.9.2014. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku, 20.5.2017.

2.2. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Gradnja cevodovov in vodohranov obsega gradnjo osnovnega obsega, ki obsega:

- 39.354 m cevodovov, od tega:
 - obnova cevodovov v dolžini 29.761 m,
 - novogradnja cevodovov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m,
- 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja),
- 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini), ter

gradnjo razširjenega obsega, ki obsega:

- rekonstrukcija dodatnih 5.242 m cevodovov, od tega:
 - 785 m, AC, DN 500, z NL, DN 300, do VH Marof, v MO Novo mesto,
 - 783 m, PVC, DN 125, z NL, DN 150, do Prinovca, v občini Šmarješke Toplice,
 - 3.080 m, AC, DN 200, z NL, DN 200, med Dobravo pri Škocjanu in Šentjernejem,
 - 28 m, AL, dn 90, z PE, dn 90, v Gorenji vasi, v občini Šmarješke Toplice,
 - 193 m, PVC, dn 100, z NL, DN 100, na Gradiški ul., v občini Straža,
 - 50 m, PE, dn 100, z NL, DN 125, med Drčo in Gajem, v občini Straža,
 - 323 m, PVC, dn 110, v Praprečah, v občini Šentjernej,
- novogradnja dodatnih 1.825 m cevodovov, od tega:
 - 625 m, dn 110, do Vinjega vrha, v občini Šmarješke Toplice,
 - 57 m, NL, DN 125, do VH D.Straža, v občini Straža
 - 1.143 m, NL, DN 100, do Pristavice, v občini Šentjernej,
- izvedba 1 dodatnega črpališča (Vinji vrh, v občini Škocjan),
- izvedba 1 dodatnega vodohrana (Dolnja Težka voda, v MO Novo mesto, kapacitete 1.000 m³, namesto rekonstrukcije obstoječega, kapacitete 330 m³), ter
- izvedba nadgradnje telemetrije na obstoječih vodovodnih objektih, ki niso bili vključeni v operacijo.

Dela so se izvajala po določilih FIDIC rdeče knjige.

Dela osnovnega obsega so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 26.2.2016. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku, 12.9.2020.

Dela razširjenega obsega so razdeljena na izvedbo dodatnega odseka 2, 3 in 4, izvedbo dodatnega odseka 7 in izvedbo telemetrije.

Dela vezana na izvedbo dodatnega odseka 2, 3 in 4 so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 16.10.2019. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku, 30.7.2020.

Dela vezana na izvedbo dodatnega odseka 7 so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 28.10.2019. Dela so bila izvedena v pogodbenem roku, 14.6.2020.

Dela vezana na izvedbo telemetrije se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 19.2.2020. Dela so bila izvedena v pogodbenem roku, 30.9.2020.

2.3 INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Dela vezna na izvajanje inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva pri delu, se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 31.8.2015. Svetovalec tekoče opravlja svoje obveznosti, katere bo zaključil z izdajo potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradbenih del, t.j. izvajalcu za gradnjo cevovodov in vodohranov.

2.4 STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

Storitve obveščanja javnosti so se izvajale na osnovi osnovne izvajalske pogodbe, podpisane 25.4.2016, s svetovalcem, ki je šel v stečaj.

Na osnovi obvestila svetovalca o stečaju podjetja, je bil izveden postopek izbire nadomestnega svetovalca, na osnovi katerega sta bila, za izvedbo preostanka del, izbrana dva svetovalca.

S svetovalcem Ideaz d.o.o. je bila, 14.1.2021, sklenjena pogodba za izvedbo del sklopa A, t.j. ki zajema vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani operacije, v znesku 2.900,00 EUR, brez DDV.

S svetovalcem Konvikt d.o.o. je bila, 23.1.2021, sklenjena pogodba za izvedbo del sklopa B, ki zajema pripravi in izdajo zloženek ob zaključku operacije, pripravo in postavitve jumbo plakatov ob zaključku operacije ter pripravo in postavitve stalnih razlagalnih tabel, v znesku 8.720,00 EUR, brez DDV.

Do datuma poročanja so bila izvedena naslednja dela:

- vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani operacije, www.vodedolenjske.si,
- novinarska konferenca ob pričetku operacije,
- pripravljenih, izdanih in razposlanih 20.200 zloženek ob pričetku operacije,
- izdelanih in postavljenih 5 jumbo plakatov ob pričetku operacije,
- izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel,
- pripravljenih in objavljenih 6 časopisnih člankov,
- pripravljenih in objavljenih 6 radijskih oddaj,
- pripravljenih in objavljenih 6 televizijskih oddaj,
- izdelanih in postavljenih 5 jumbo plakatov ob zaključku operacije,
- izdelanih in postavljenih 5 stalnih razlagalnih tabel.

Za izvedbo vseh del je potrebno izvesti še:

- novinarsko konferenco ob zaključku operacije,
- pripraviti, izdati in razposlanih 20.200 zloženek ob zaključku operacije,
- pripraviti in objaviti časopisni članek ter radijsko in televizijsko oddajo ob zaključku operacije.

3. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Gradnja vodarn je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 14 situacij, v skupnem znesku 5.140.091,59 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.

Do obdobja poročanja so bili podani 4 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 4.364.965,78 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, na ZZI 1 in ZZI 2, 19.3.2019, in ZZI 4, v skupnem znesku 3.491.972,62 EUR.

Gradnja cevovodov in vodohranov je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 35 situacij, v skupnem znesku 15.128.136,89 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.

Do obdobja poročanja je bilo podanih 8 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 10.383.548,07 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017, znesek ZZI 2, dne 29. 12. 2017, znesek ZZI 3, dne 5. 3. 2019, znesek ZZI 4, dne 7. 3. 2019, znesek ZZI 5, dne 30. 10. 2019, znesek ZZI 6, dne 8. 11. 2019, znesek ZZI 7, dne 22. 12. 2020 in znesek ZZI 8, dne 30. 12. 2020, v skupnem znesku 10.383.548,07 EUR.

Izvajanje inženirskih storitev je v zaključni fazi. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 16 situacij, v skupnem znesku 309.324,61, brez DDV. Zadržana sredstva, v znesku 30.932,46 EUR, mu še niso bila sproščena.

Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v skupnem znesku 176.414.,20 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017, znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018 in znesek ZZI 5, dne 20. 6. 2019, v skupnem znesku 176.414.,20 EUR.

Izvajanje storitev obveščanja javnosti je v zaključni fazi. Do obdobja poročanja je bilo s strani osnovnega izvajalca izdanih 5 začasnih situacij v skupnem znesku 26.209,00 EUR, brez DDV. Od nadomestnih izvajalcev do obdobja poročanja še ni bil prejet račun.

Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v skupnem znesku 20.092,92 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017, znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018 in znesek ZZI 5, dne 20. 6. 2019, v skupnem znesku 20.092,92 EUR.

Gradnja dodatnega odseka 2, 3 in 4 je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 7 situacij, v skupnem znesku 1.011.085,24 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.

Do obdobja poročanja sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje dodatnega odseka 2, 3 in 4 v skupnem znesku 716.361,00 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1 in znesek ZZI 2, dne 7. 12. 2020, v skupnem znesku 716.361,00 EUR.

Gradnja dodatnega odseka 7 je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 4 situacije, v skupnem znesku 216.357,78 EUR, brez DDV. Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.

Do obdobja poročanja sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje dodatnega odseka 7 v skupnem znesku 174.103,09 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1 in znesek ZZI 2, dne 27. 11. 2020, v skupnem znesku 174.103,09 EUR.

Izvedba telemetrije je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 1 situacijo, v skupnem znesku 430.871,23 EUR, brez DDV.

Do obdobja poročanja je bil podan 1 zahtevek za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje izvedbe telemetrije v skupnem znesku 346.722,08 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 27. 11. 2020, v skupnem znesku 346.722,08 EUR.

Tabeli prikazujeta finančno realizacijo projekta:

SOFINANCIRANJE	POS znesek	ZZI oddani	ZZI oddani	ZZI prilivi	ZZI prilivi	ZZI po situacijah	ZZI plan	ZZI plan
	[EUR]	[EUR]	[%]	[EUR]	[%]		[EUR]	[%]
GRADNJA VODARN	4.364.965,78	4.364.965,78	100,00	3.491.972,62	80,00	1 - 14 in ZZ	0,00	0,00
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV	10.607.844,41	9.547.059,94	90,00	9.547.059,94	90,00	1 - 25 brez ZZ	1.060.784,47	10,00
G-CVH, DO 2,3,4, DO 7, T	2.422.426,46	2.073.674,30	85,60	2.073.674,30	85,60	25-34, 1-7, 1-4, 1	348.752,16	14,40
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV	211.740,81	176.414,20	83,32	176.414,20	83,32	1 - 15 brez ZZ	35.326,61	16,68
IZVAJANJE STORITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI	33.713,24	20.092,92	59,60	20.092,92	59,60	1 - 05 brez ZZ	13.620,32	40,40
SKUPAJ	17.640.690,70	16.182.207,14	91,73	15.309.213,98	86,78		1.458.483,56	8,27

Tabela 1: Finančna realizacija POS za projekt HIVSOOD

IZVEDBA	rok P	rok A	rok S	znesek P	znesek A	znesek S	realizacija	realizacija	realizacija
	[datum]	[dni]	[datum]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[%]	po situacijah
GRADNJA VODARN	23.11.2016	178	20.05.2017	4.682.089,18	458.002,41	5.140.091,59	5.140.091,59	100,00	1 - 14
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV	21.05.2017	1.210	12.09.2020	11.424.439,23	3.703.697,66	15.128.136,89	15.128.136,89	100,00	1 - 35
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV	do zaklj. gr.	0	do zaklj. gr.	249.341,51	59.983,10	309.324,61	309.324,61	100,00	1 - 16
STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI - OI	do zaklj. gr.	0	do zaklj. gr.	39.700,00	0,00	39.700,00	26.290,00	66,22	1 - 5
STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI - NI1	do zaklj. gr.	0	do zaklj. gr.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	
STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI - NI2	do zaklj. gr.	0	do zaklj. gr.	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	
GRADNJA DO 2, 3 in 4	14.06.2020	47	30.07.2020	919.465,75	126.082,91	1.045.548,66	1.011.085,24	96,70	1 - 7
GRADNJA DO 7	14.06.2020	0	14.06.2020	216.943,46	0,00	216.943,46	216.357,78	99,73	1 - 4
TELEMETRIJA	30.09.2020	0	30.09.2020	524.331,00	0,00	524.331,00	430.871,23	82,18	1
SKUPAJ				18.067.930,13	4.347.766,08	22.415.696,21	22.262.157,34	99,32	

Tabela 2: Finančna realizacija izvajalskih pogodb za projekt HIVSOOD

Finančna korekcija MOP, izvršena na osnovi izvedene 2. revizije operacije ter podanega končnega poročila UNP, v višini 20%, na izplačila sofinancerskih sredstev za gradnjo vodarn, ni bila odpravljena. Skladno s sklepom 4, 43. seje projektne sveta, z dne 29.9.2021, je Mestna občina Novo mesto, kot nosilka projekta, v imenu občin investitork, vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo za plačilo zadržanih sredstev v višini 872.993,15 EUR.

4. SPREMEMBA ODLOČITVE O PODPORI

Na osnovi oddane vloge za 4. spremembo odločitve o podpori, za podaljšanje roka upravičenosti izdatkov do 30.11.2020, je MOP izdalo 4. spremenjeno odločitev o podpori, z dne 30.9.2019, s katero je podaljšano obdobje upravičenosti sofinanciranja do 30.11.2020. Na osnovi 4. spremembe odločitve o podpori je MOP izdalo tudi nov Sklep o sofinanciranju operacije, z dne 19.5.2020.

Na osnovi oddane vloge za 5. spremembo odločitve o podpori, za povečanje zneska sofinanciranja, je MOP zahteval pisno potrditev, da je povečanje zneska sofinanciranja usklajeno s SVRK. Ker s pisno potrditvijo SVRK, da ima zagotovljena dodatna sredstva za operacijo, nismo razpolagali, je bila vloga za 5. spremembo odločitve o podpori spremenjena tako, da je zajemala le prerazporeditev preostanka sofinancerskih sredstev iz naslova sofinanciranja gradnje vodarn, v investicijskem znesku 96.044,81 EUR, k sofinanciranju gradnje cevovodov in vodo hranov, kar je omogočalo črpanje tudi tega dela že odobrenih sofinancerskih sredstev. Skladno z obrazložitvijo SVRK, za tovrstne spremembe ni potrebno izdati nove odločitve, zato nova odločitev ni bila izdana.

Vzporedno z vlogo za 5. spremembo odločitve o podpori pa se je pripravila tudi vloga za 6. spremembo odločitve o podpori, ki je bila oddana na MOP 15.9.2020, in sicer za povečanje zneska investicije in posledično povečanje zneska sofinanciranja, na takrat znani končni znesek investicije. 26.3.2021 je bila, skladno z določili sklepa 1, 16. korespondenčne seje projektne sveta, oddana 1. dopolnitev vloge za 6. spremembo odločitve o podpori, s katero se je povzelo takrat znano končno stanje operacije. Na osnovi končnega stanja operacije je bila, 11.10.2021, skladno z določili sklepa 3, 43. seje projektne sveta, z dne 29.9.2021, oddana še 2. dopolnitev vloge za 6. spremembo odločitve o podpori, in sicer za povečanje končnega zneska operacije za 1.602.859,27 EUR, z DDV, na nov končni znesek operacije 27.922.203,85 EUR, z DDV, povečanje upravičenih stroškov operacije za 1.313.819,08 EUR, na nov končni znesek upravičenih stroškov operacije 22.273.777,34 EUR, in posledično povečanje sofinancerskih sredstev za 1.057.230,21 EUR, na nov končni znesek sofinancerskih sredstev 18.722.466,31 EUR, podaljšanje roka upravičenosti do 30.11.2021 ter prerazporeditev sredstev v okviru operacije, glede na končni znesek posameznega dela operacije. MOP še ni podalo odgovora.

Skupni znesek sofinanciranja ter rok upravičenosti sofinanciranja prikazuje spodnja tabela:

odločitev	osnovna	dopolnitev 1	dopolnitev 2	dopolnitev 3	dopolnitev 4	dopolnitev 6?
z dne	18.09.2015	20.02.2018	13.07.2018	12.09.2018	30.09.2019	
vrednost operacije	22.305.660,13	22.305.660,13	26.319.344,58	26.319.344,58	26.319.344,58	27.922.203,85
upravičeni stroški operacije	17.949.610,98	17.949.610,98	20.959.958,26	20.959.958,26	20.959.958,26	22.237.777,34
znesek sofinanciranja	15.242.809,64	15.242.809,64	16.866.478,41	17.665.236,10	17.665.236,10	18.722.466,31
prispevek EU (85 %)	12.956.388,19	12.956.388,19	14.336.506,65	15.015.450,68	15.015.450,68	15.172.052,17
	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
prispevek RS (15 %)	2.286.421,45	2.286.421,45	2.529.971,76	2.649.785,42	2.649.785,42	2.677.420,98
	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
prispevek občin	2.706.801,34	2.706.801,34	4.093.479,85	3.294.722,16	3.294.722,16	3.515.311,03
prispevek občin v %	15,08	15,08	19,53	15,72	15,72	15,81
rok upravičenosti	31.01.2018	31.12.2018	23.09.2019	23.09.2019	30.11.2020	30.11.2021

5. ZAKLJUČEK

Investicija bo zaključena v okviru pogodbenih določil. Vežano na sofinanciranje operacije pričakujemo ugodno rešitev vloge za 6. spremembo odločitve o podpori, s čimer bo moč črpati vsa že dodeljena in tudi manjkajoča sofinancerska sredstva. Ocenjujemo, da bo črpanje možno v l. 2022.

Pripravil:

Jernej MUHIČ l.r.

Komunala Novo mesto d.o.o