



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012

Datum: 2.7.2020

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE,
NA DAN 2.7.2020**

Namen: Seznaiter s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (UPB1) (Dolenjski uradni list, št. 14, 24.4.2019)

Poročevalec: Jernej MUHIČ, Komunalna Novo mesto

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 2.7.2020.

mag. Gregor Macedoni

župan

PRILOGA:

- Poročilo koordinatorja o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, na dan 2.7.2020

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE, NA DAN 2.7.2020

1. UVOD

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti", prednostne naložbe "Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve".

Operacija Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

2. OBSEG OPERACIJE

2.1. GRADNJA VODARN JEZERO IN STOPIČE

Gradnja dveh vodarn, Jezero, kapacitete 160 l/s, ter Stopiče, kapacitete 60 l/s, se je izvajala po določenih FIDIC rumene knjige, na osnovi izvajalske pogodbe, sklenjene 1.9.2014. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku, 20.5.2017.

2.2. GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV

Gradnja cevovodov in vodohranov obsega gradnjo osnovnega obsega, ki obsega:

- 39.354 m cevovodov, od tega:
 - obnova cevovodov v dolžini 29.761 m,
 - novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) v dolžini 9.395 m,
- 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukcije, 1 nadgradnja),
- 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališča (na vrtini), ter

gradnjo razširjenega obsega, ki obsega:

- rekonstrukcija dodatnih 5.242 m cevovodov, od tega:
 - 785 m, AC, DN 500, z NL, DN 300, do VH Marof, v MO Novo mesto,
 - 783 m, PVC, DN 125, z NL, DN 150, do Prinovca, v občini Šmarješke Toplice,
 - 3.080 m, AC, DN 200, z NL, DN 200, med Dobravo pri Škocjanu in Šentjernejem,
 - 28 m, AL, dn 90, z PE, dn 90, v Gorenji vasi, v občini Šmarješke Toplice,
 - 193 m, PVC, dn 100, z NL, DN 100, na Gradiški ul., v občini Straža,
 - 50 m, PE, dn 100, z NL, DN 125, med Drčo in Gajem, v občini Straža,
 - 323 m, PVC, dn 110, v Praprečah, v občini Šentjernej,
- novogradnja dodatnih 1.825 m cevovodov, od tega:
 - 625 m, dn 110, do Vinjega vrha, v občini Šmarješke Toplice,
 - 57 m, NL, DN 125, do VH D.Straža, v občini Straža
 - 1.143 m, NL, DN 100, do Pristavice, v občini Šentjernej,
 - izvedba 1 dodatnega črpališča (Vinji vrh, v občini Škocjan),
 - izvedba 1 dodatnega vodohrana (Dolnja Težka voda, v MO Novo mesto, kapacitete 1.000 m³, namesto rekonstrukcije obstoječega, kapacitete 330 m³), ter
 - izvedba nadgradnje telemetrije na obstoječih vodovodnih objektih, ki niso bili vključeni v operacijo.

Dela se izvajajo po določenih FIDIC rdeče knjige.

Dela osnovnega obsega se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 26.2.2016. V okviru izvajanja investicije je izvajalec ugotovil več nepredvidenih okoliščin, katere je bilo potrebno izvesti za uspešno končanje del, posledično se je podaljšal tudi čas izvedbe, za kar je bilo k izvajalski pogodbi sklenjenih 9 aneksov, na osnovi katerih je novi pogodbeni znesek 14.180.687,93 EUR, brez DDV, ter nov rok končanja del 12.9.2020. Gradnja je fizično zaključena na vseh dvanajstih objektih, z izjemo gradnje novega VH Dolnja Težka Voda, katerega izvedba je predvidena v pogodbenem roku.

Dela razširjenega obsega so razdeljena na izvedbo dodatnega odseka 2, 3 in 4, izvedbo dodatnega odseka 7 in izvedbo telemetrije.

Dela vezana na izvedbo dodatnega odseka 2, 3 in 4 se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 16.10.2019. V okviru izvajanja investicije je izvajalec ugotovil več nepredvidenih okoliščin, katere je bilo potrebno izvesti za uspešno končanje del, posledično se je podaljšal tudi čas izvedbe, za kar sta bila k izvajalski pogodbi sklenjena 2 aneksa, na osnovi katerih je novi pogodbeni znesek 1.045.548,66 EUR, brez DDV, ter nov rok končanja del 30.7.2020. Gradnja se fizično zaključuje na vseh treh objektih, izvedba je predvidena v pogodbenem roku.

Dela vezana na izvedbo dodatnega odseka 7 so se izvajala na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 28.10.2019. Dela so bila izvedena v pogodbenem roku, 14.6.2020.

Dela vezana na izvedbo telemetrije se izvajajo na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 19.2.2020. Izvedba telemetrije poteka po terminskem planu, izvedba je predvidena v pogodbenem roku, t.j. do 30.9.2020.

2.3 INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Dela v obsegu izvajanje inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva pri delu, svetovalec opravlja tekoče.

Aneks za povečanje pogodbenega zneska v višini 74.802,45 EUR, brez DDV, oz. nov skupni pogodbeni znesek v višini 324.143,96 EUR, brez DDV, ki ga je s Sklepom 3, 8. korespondenčne seje projektnega sveta, potrdil projektni svet, še ni bil podpisan, ker še ni bil potrjen s strani MOP.

2.4 STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

Storitve obveščanja javnosti so se izvajale na osnovi izvajalske pogodbe, podpisane 25.4.2016. Svetovalec je do 1.7.2020, ko nas je obvestil o stečaju podjetja, tekoče izvajal svoja dela.

Do datuma obvestila o stečaju podjetja so bila izvedena naslednja dela:

- pripravljenih, izdanih in izdanih a in izdaja 20.200 zloženok,
- vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
- izdelanih in postavljenih 12 gradbiščnih tabel
- pripravljenih in objavljenih 6 časopisnih člankov,
- pripravljenih in objavljenih 6 radijskih oddaj,
- pripravljenih in objavljenih 6 televizijskih oddaj.

V teku je postopek izbire nadomestnega svetovalca, za izvedbo preostanka del, ki bo zaključen v mesecu juliju 2020.

3. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Gradnja vodarn je zaključena. Izvajalec je za izvedena dela izstavil 14 situacij, v skupnem znesku 5.140.091,59 EUR (brez DDV). Sporočena so mu bila tudi zadržana sredstva.

Do obdobja poročanja so bili podani 4 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 4.364.965,78 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, na ZZI 1 in ZZI 2, 19.3.2019, in ZZI 4, v skupnem znesku 3.491.972,62 EUR.

Do obdobja poročanja je bilo s strani izvajalca za gradnjo cevovodov in vodohranov izdanih 32 začasni situacij v skupnem znesku 13.913.186,97 EUR (brez DDV) oz. 12.521.868,27 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja je bilo podanih 6 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov, v skupnem znesku 9.525.644,24 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 9. 8. 2017, znesek ZZI 2, dne 29. 12. 2017, znesek ZZI 3, dne 5. 3. 2019, znesek ZZI 4, dne 7. 3. 2019, znesek ZZI 5, dne 30. 10. 2019 in znesek ZZI 6, dne 8. 11. 2019, v skupnem znesku 9.525.644,24 EUR.

Do obdobja poročanja je bilo s strani svetovalca za izvajanje inženirskih storitev izdanih 15 začasni situacij v skupnem znesku 230.824,07 EUR (brez DDV) oz. 207.741,66 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v skupnem znesku 176.414.,20 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3, dne 7. 8. 2017, znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018 in znesek ZZI 5, dne 20. 6. 2019, v skupnem znesku 176.414.,20 EUR.

Do obdobja poročanja je bilo s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdanih 5 začasni situacij v skupnem znesku 26.209,00 EUR (brez DDV) oz. 23.661,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja je bilo podanih 5 zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v skupnem znesku 20.092,92 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, 20. 12. 2016, znesek ZZI 3, dne 27. 1. 2017, znesek ZZI 4, dne 18. 1. 2018 in znesek ZZI 5, dne 20. 6. 2019, v skupnem znesku 20.092,92 EUR.

Do obdobja poročanja so bile s strani izvajalca za gradnjo dodatnega odseka 2, 3 in 4 izdane 4 začasne situacije v skupnem znesku 588.314,10 EUR (brez DDV) oz. 529.482,69 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja še ni bilo izdanih zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje dodatnega odseka 2, 3 in 4.

Do obdobja poročanja so bile s strani izvajalca za gradnjo dodatnega odseka 7 izdane 3 začasne situacije v skupnem znesku 196.345,42 EUR (brez DDV) oz. 176.710,88 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do obdobja poročanja še ni bilo izdanih zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje dodatnega odseka 7.

Do obdobja poročanja s strani izvajalca za izvedbo telemetrije ni bilo izdanih začasni situacij.

Do obdobja poročanja še ni bilo izdanih zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje izvedbe telemetrije.

Tabeli prikazujeta finančno realizacijo projekta:

SOFINANCIRANJE	pog. znesek	znesek ZZI	% ZZI	znesek nakazil	% nakazil	po situacijah
	[EUR]	[EUR]	[%]	[EUR]	[%]	
GRADNJA VODARN	4.364.965,78	4.364.965,78	100,00	3.491.972,62	80,00	1 - 14 in ZZ
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV	10.526.283,16	9.525.644,24	90,49	9.525.644,24	90,49	1 - 24 brez ZZ
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV	211.740,81	176.414,20	83,32	176.414,20	83,32	1 - 15 brez ZZ
IZVAJANJE STORITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI	33.713,24	20.092,92	59,60	20.092,92	59,60	1 - 05 brez ZZ
SKUPAJ	15.136.702,99	14.087.117,14	93,07	13.214.123,98	87,30	

Tabela 1: Finančna realizacija POS za projekt HIVSOOD

IZVEDBA	pog. znesek	znesek sit.	% sit.	po situacijah
	[EUR]	[EUR]	[%]	
GRADNJA VODARN	5.140.091,59	5.140.091,59	100,00	1 - 14
GRADNJA CEVOVODOV IN VODOHRANOV	14.180.687,93	13.913.186,97	98,11	1 - 32
IZVAJANJE INŽENIRSKIH STORITEV	249.341,51	230.824,07	92,57	1 - 15
IZVAJANJE STORITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI	39.700,00	26.290,00	66,22	1 - 05
GRADNJA DO 2, 3 in 4	1.045.548,66	588.314,10	56,27	1 - 04
GRADNJA DO 7	216.943,46	196.345,42	90,51	1 - 03
TELEMETRIJA	524.331,00	0,00	0,00	
SKUPAJ	21.396.644,15	20.095.052,15	93,92	

Tabela 2: Finančna realizacija izvajalskih pogodb za projekt HIVSOOD

Glede finančne korekcije MOP, izvršene na osnovi izvedene 2. revizije operacije ter podanega končnega poročila UNP, v višini 20%, na izplačila sofinancerskih sredstev za gradnjo vodarn, izvajamo aktivnosti za odpravo le te (kot je že bila uspešno odpravljena finančna korekcija na področju gradnje cevovodov in vodohramov).

4. SPREMEMBA ODLOČITVE O PODPORI

Na osnovi izkazane potrebe po podaljšanju roka upravičenosti sofinanciranja, je bila podana še četrta vloga za spremembo prve odločitve o podpori, na osnovi katere je bila izdana še četrta dopolnitev, s katero se je rok upravičenosti sofinanciranja podaljšal do 30.11.2020, na osnovi katere je bil izdan tudi 3. Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, št. 5443-5/2007-MOP/344, z dne 19.5.2020, iz katerega sledi podaljšanje roka upravičenosti sofinanciranja.

Na podlagi pridobljene 4. dopolnitve odločitve o podpori je bil občinam podaljšan rok upravičenosti sofinanciranja. Skupni znesek sofinanciranja ter rok upravičenosti sofinanciranja prikazuje spodnja tabela:

odločitev	osnovna	dopolnitev 1	dopolnitev 2	dopolnitev 3	dopolnitev 4
z dne	18.09.2015	20.02.2018	13.07.2018	12.09.2018	30.09.2019
vrednost operacije	22.305.660,13	22.305.660,13	26.319.344,58	26.319.344,58	26.319.344,58
upravičeni stroški operacije	17.949.610,98	17.949.610,98	20.959.958,26	20.959.958,26	20.959.958,26
znesek sofinanciranja	15.242.809,64	15.242.809,64	16.866.478,41	17.665.236,10	17.665.236,10
prispevek EU (85 %)	12.956.388,19	12.956.388,19	14.336.506,65	15.015.450,68	15.015.450,68
	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
prispevek RS (15 %)	2.286.421,45	2.286.421,45	2.529.971,76	2.649.785,42	2.649.785,42
	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
prispevek občin	2.706.801,34	2.706.801,34	4.093.479,85	3.294.722,16	3.294.722,16
prispevek občin v %	15,08	15,08	19,53	15,72	15,72
rok upravičenosti	31.01.2018	31.12.2018	23.09.2019	23.09.2019	30.11.2020

Glede na preostala sredstva namenjena sofinanciranju gradnje vodarn je bila oddana vloga za 5. spremembo odločitve o podpori z namenom prenosa preostalih sredstev namenjenih sofinanciranju gradnje vodarn k sredstvom namenjenim za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov, katra je bila s strani MOP že potrjena.

Glede na ocenjen končni znesek operacije je bila pripravljena tudi vloga za 6. spremembo odločitve o podpori, in sicer za odobritev dodatnih sofinancerskih sredstev, za sofinanciranje zneska investicije, ki

presega znesek investicije upoštevan v veljavni odločitvi, v višini 1.584.853,38 EUR, katera je v usklajevanju z MOP.

5. ZAKLJUČEK

Ocenjujemo, da bo investicija zaključena v okviru pogodbenih določil. Trenutno so v pripravi dokumenti na osnovi katerih bo moč oddati zahtevke za izplačilo predvidoma konec meseca julija 2020.

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o