



Mestna občina **Novo mesto**

Župan

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 244
F: 07 39 39 269

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 354-9/2012
Datum: 16. 5. 2017

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA »HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA
VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU OSREDNJE DOLENJSKE«,
NA DAN 16. 5. 2017**

Namen: Seznanitev s poročilom

Pravna podlaga: Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33, 2. 6. 2016)

Poročevalec: Jernej MUHIČ

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepa:

Sklep I

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o realizaciji projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, na dan 16. 5. 2017.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGA:

- Poročilo o realizaciji projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjske na dan 16. 5. 2017

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTA HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA DOLENJSKE, NA DAN 16. 5. 2017

Zveza: Predhodno Poročilo o stanju projekta na dan 7. 2. 2017, gradivo obravnavano na Seji Občinskega sveta dne 16. 2. 2017

1. UVOD

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjska se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo članice in ki presegajo te zahteve«.

Operacija »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Skocjan in Šmarješke Toplice.

Na podlagi izdane »Odločitve o podpori št. 6-1-2/HID/0 za operacijo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 18. 9. 2015, je bil izdan **»Sklep o sofinanciranju operacije Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«**, št. 5443-5/2007-MOP/135, z dne 14.3.2016. Povračilo izdatkov je upravičeno, če so izdatki nastali v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2018.

2. OBSEG IN VREDNOST PROJEKTA

V okviru projekta bo zgrajeno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlična izboljšava cevovodov skupne dolžine 29.761 m in novogradnja cevovodov (povezave na obstoječe omrežje) skupne dolžine 9.395 m. Poleg tega bosta izgrajeni 2 vodarni, 6 vodohranov, 6 prečrpališč (tega 3 v okviru vodohranov) in 1 črpališče.

Vrednost celotne operacije znaša 22.305.660,13 EUR (z DDV), upravičeni stroški operacije znašajo 17.949.610,98 EUR.

Z izdanim Sklepom o sofinanciranju se je odobril finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije v višini 12.956.388,19 EUR (85%) in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije v višini 2.286.421,45 EUR (15%). Črpanje odobrenih sredstev bo možno na osnovi podpisanih pogodb o sofinanciranju, dne 26 .9. 2016.

Okvirni terminski plan izvajanja aktivnosti:

- Izvedba gradenj
 - konstrukcijska faza zaključek do 06/2017
 - operativna faza začetek 07/2017
- Izvedba nadzora 09/2015-12/2017
- Izvedba komuniciranja z javnostjo 09/2015-01/2018
- Zaključek celotnega projekta 01/2018

3. GRADNJA VODARN (JEZERO IN STOPIČE)

3.1 Splošno

Pogodba se izvaja po rumeni knjigi FIDIC. Izvajalec je bil uveden v delo dne 28. 9. 2015, rok za dokončanje del je 20. 5. 2017.

Dne 8. 5. 2017 je bil izveden tehnični pregled vodarne Stopiče, dne 15. 5. 2017 pa tehnični pregled vodarne Jezero ter mostu preko potoka Toplica. Uporabno dovoljenje za vse tri objekte bo izdano predvidoma 19. 5. 2017.

3.2 Fizična izvedba projekta

Vodarna Jezero

- Izvedeno črpališče surove vode
- Na objektih se izvaja manjša zaključna dela

Vodarna Stopiče

- Nadaljevanje poskusnega obratovanja

4. CEVOVODI IN VODOHRANI

Gradnja poteka na vseh osmih odsekih in štirih vodohranih, pri čemer je bila do datuma poročanja, na vodohranu Dolenja Straža, izvedena zgolj zakoličba objekta.

5. INŽENIRSKÉ STORITVE IN IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA

Izvajalec inženirskih storitev, storitev gradbenega nadzora ter storitev koordinatorja zdravja in varstva pri delu, tekoče opravlja svoje naloge.

6. STORITVE OBVEŠČANJA JAVNOSTI

Izvajalec storitev obveščanja javnosti tekoče opravlja svoje naloge.

V obdobju med poročanji ena so bila naslednja dela:

- vzdrževanje spletne strani, www.vode-dolenjske.si,
- pripravljen in objavljen 3. in 4. časopisni članek,
- pripravljena in objavljena 3. in 4. radijska oddaja,
- pripravljena in objavljena 3. in 4. televizijska oddaja

7. PREDHODNE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE

Izvajalec vzporedno z gradnjo cevovodov in vodohranov izvaja predhodne arheološke raziskave po spremenjeni metodi – arheološko evidentiranje ob gradnji.

8. FINANČNA REALIZACIJA PROJEKTA

Do konca aprila 2017 je bilo s strani izvajalca za gradnjo vodarn izdanih 13 začasnih situacij v skupnem znesku 4.074.175,57 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca aprila 2017 so bili podani 3 zahtevki za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje vodarn v skupnem znesku 3.287.328,48,22 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 22. 11. 2016, znesek ZZI 2, 31. 1. 2017, znesek ZZI 3 še ni bil nakazan.

Do konca aprila 2017 so bile s strani izvajalca za gradnjo cevovodov in vodohranov izdane 4časne situacije v skupnem znesku 1.419.196,78 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca aprila 2017 ni bilo podanih zahtevkov za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje gradnje cevovodov in vodohranov.

Do konca aprila 2017 je bilo s strani inženirja izdanih 7časnih situacij v skupnem znesku 84.847,37 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca aprila 2017 sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje inženirskih storitev v znesku 53.290,72 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 20. 12. 2016, znesek ZZI 2, dne 9. 5. 2017.

Do konca aprila 2017 sta bili s strani svetovalca za izvajanje storitev obveščanja javnosti izdani 2časni situaciji v skupnem znesku 15.210,00 EUR (brez zadržanih zneskov v višini 10% in DDV).

Do konca aprila 2017 sta bila podana 2 zahtevka za izplačilo sredstev EU in RS za sofinanciranje storitev obveščanja javnosti v znesku 12.916,33 EUR. V proračun MONM je bil nakazan znesek ZZI 1, dne 27. 1. 2017, znesek ZZI 2, še ni bil nakazan.

9. ZAKLJUČEK

Trenutno intenzivno potekajo dela vezana na pojasnitev nujnih nepredvidenih del k MOP in SVRK, k čemur bo sledilo urejanje pogodb o sofinanciranju. Glede na projekcije nepredvidenih del bo projekt ostal v okviru že odobrenih sredstev, se pa predvideva nekoliko podaljšan rok izvedbe projekta, ki v tem trenutku še ni določen, in posledično rok črpanja sredstev EU in RS, kar se usklajuje tudi z MOP.

Pripravil:

Jernej MUHIČ I.r.

Komunala Novo mesto d.o.o.