


**Mestna občina Novo mesto**



**Župan**

Seidlova cesta 1  
8000 Novo mesto  
tel.: 07 / 39 39 244, faks: 07 / 39 39 269  
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si  
www.novomesto.si

Številka: 354-31/2011- 11 (1700)  
Datum: 08. 04. 2014

**OBČINSKEMU SVETU  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

**ZADEVA: POROČILO O NAPREDKU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA  
RAVNANJE Z ODPADKI DOLEJNSKE II. FAZA (CEROD II) NA  
DAN 31. 03. 2014**

**Namen:** Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II  
**Pravna podlaga:** Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)  
**Poročevalec:** Javno podjetje CeROD, d.o.o.  
**Obrazložitev:** V prilogi.

**Predlog sklepov:**

**Sklep**

**Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 31. 03. 2014.**

Alojzij MUHIČ,  
ŽUPAN

**PRILOGE:**

- Poročilo o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 31. 03. 2014

**POSLANO:**

- Naslovníku





## REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI DOLENJSKE II. FAZA

### Poročilo o napredku projekta na dan 31. 03. 2014

Datum predhodnega poročila o napredku projekta: 31. 01. 2014

#### ➤ Cerod II – čistilna naprava (ČN)

Tabela 1: Skupaj vrednost pogodb za izvedbo ČN s prikazom finančne realizacije po letih

|               | Vrednost<br>pogodbe<br>(v EUR<br>brez DDV) | 2012              | 2013             | 2014             | 2015             | Skupaj              |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|               | (1)  | (2)               | (3)              | (4)              | (5)              | (6)=(2)+(3)+(4)+(5) |
| ČN            | 1.106.943,52                               | 957.460,18        | 38.789,00        | 55.347,17        | 55.347,17        | 1.106.943,52        |
| Nadzor        | 38.000,00                                  | 36.520,50         | 0,00             | 1.479,50         | 0,00             | 38.000,00           |
| <b>Skupaj</b> | <b>1.144.943,52</b>                        | <b>993.980,68</b> | <b>38.789,00</b> | <b>56.826,67</b> | <b>55.347,17</b> | <b>1.144.943,52</b> |

Izvajalcu in njegovim podizvajalcem je bilo izplačano 5 % zadržanih sredstev, preostalih 5 % pa mu bo izplačano v letu 2015.

#### ➤ Obveščanje javnosti


Ni bilo izvedenih konkretnih aktivnosti.

#### ➤ Cerod II – objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), kogeneracija, centralno informacijski sistem, zunanja ureditev

- Dne 28.3.2014 smo prejeli dopis s strani MKO, s katerim zagotavljajo, da bodo zagotovili podpis pogodb o sofinanciranju, takoj, ko bodo izpolnjene zakonske možnosti, torej zagotovljena manjkajoča finančna sredstva evropske kohezijske politike.
- Izdelan in predan je bil projekt idejne zasnove (IDZ) ter pregledan in potrjen s strani inženirja.

- Na ARSO je bila predana vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.
- Vsi projektni pogoji so bili pridobljeni, tako, da je v teku izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki se zaključi v mesecu aprilu.
- Izvajalec projektne dokumentacije in izvedbe gradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza po izvajalski pogodbi št. 354-105/2013 z dne 27. 09. 2013, je izstavil 1. začasno obračunsko situacijo v skupni vrednosti 356.866,58 EUR, valuta obračunske situacije je 11. 04. 2014 v vrednosti 321.179,92 EUR z upoštevanjem 10 % zadržanega zneska.
- Izvajalec storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta «Regijski center za ravnanje oz odpadki Dolenjske II. faza» po izvajalski pogodbi št. 354-106/2013 z dne 27. 09. 2013, je izstavil 1. začasno obračunsko situacijo v skupni vrednosti 7.771,49 EUR, katere valuta je 11. 04. 2014.

Pripravil:  
 Slavko JANEŽIČ  
 Vodja službe  
 za razvoj in investicije

*za* 



Direktor  
 Alojz TURK

*P.P. Turk* 